D. N. CLARK DITCH No. 2329

HANCOCK and WOOD COUNTIES

Robert L. Morrison - Hancock, Co. Eng.

Max L. Rothschild Wood Co. Eng

Ditch Book No. 146 Area-46

Allan Twp. Bloom Twp.



Bank slope to be 1.75 : 1.0 - Bottom width 0 to 88 will be 20 feet
88 to end will be 30 feet

Station	Stake Elevation	Grade	Cut	Cu. Yds.
0	750.51	746.52	4.05	
1	750.06	745.82	4.24	
2	749.26	745.12	4.14	
3	749.17	744.42	4.75	
4	748.46	744.08	4.38	
5	747.98	743.74	4.24	
6	747.54	743.40	4.14	
7	747.30	743.06	4.24	
8	746.85	742.72	4.13	
9	746.15	742.38	3.77	
10	746.11	742.04	4.07	
11	745.89	741.70	4.19	
12	745.95	741.39	4.56	
13	746.59	741.08	5.51	
14	745.92	740.77	5.15	
15	745.58	740.46	5.12	
16	745.14	740.15	4.99	
17	744.95	739.84	5.11	
18	744.57	739.53	5.04	
19	744.51	739.22	5.29	
20	743.77	738.91	4.86	
21	743.82	738.60	5.22	
22	743.50	738.29	5.21	
23	743.19	737.98	5.21	
24	743.40	737.67	5.73	
25	743.00	737.36	5.64	
26	742.79	737.05	5.74	
27	Pipe			
28	741.41			
29	742.35	735.99	6.36	
30	741.99	735.88	6.11	
31	741.88	735.77	6.11	
32	741.90	735.66	6.24	
33	741.49	735.55	5.94	
34	741.34	735.44	5.90	
35	740.80	735.33	5.47	
36	740.76	735.22	5.54	
37	740.55	735.11	5.44	
38	740.28	735.00	5.28	
39	740.37	734.89	5.48	
40	739.99	734.78	5.21	
41	739.78	734.67	5.11	
42	739.70	734.56	5.14	
43	739.73	734.45	5.28	
44	739.39	734.34	5.05	
46	739.41	734.23	5.18	
46	739.28	734.12	5.16	
47	739.26	734.01	5.25	
48	739.18	733.90	5.28	
49	739.15	733.79	5.36	
50	738.89	733.68	5.21	
51	739.10	733.57	5.53	
52	738.85	733.46	5.39	
53	738.75	733.35	5.40	
54	738.59	733.24	5.35	
55	738.21	733.13	5.08	
56	738.69	733.02	5.67	
57	738.51	732.91	5.60	
58	738.36	732.80	5.56	
59	738.01	732.04	5.97	
60	738.63	731.90	6.73	
61	738.57	731.76	6.81	
62	738.70	731.62	7.08	
63	738.41	731.48	6.93	
64	738.11	731.34	6.77	
65	737.80	731.20	6.60	
66	737.55	731.06	6.49	
67	737.80	730.92	6.88	
68	738.90	730.78	8.12	
69	737.13	730.64	6.49	
70	736.95	730.50	6.45	
71	736.46	730.36	6.04	
72	736.86	730.22	6.64	
73	735.89	730.08	5.81	
74	736.90	729.94	6.96	
75	736.80	729.80	7.00	



All brush and trees within 10. feet of top of bank will be removed

Station	Stake Elevation	Grade	Cut	Cu. Yds
70	736.95	730.50	6.45	
71	736.40	730.36	6.04	
72	736.86	730.22	6.64	
73	735.89	730.08	5.81	
74	736.90	729.94	6.96	
75	736.80	729.80	7.00	
76	737.02	729.66	7.36	
77	736.34	729.52	4.82	
78	735.89	729.38	6.51	
79	736.31	729.24	7.07	
80	736.46	729.10	7.36	
81	736.15	728.96	7.19	
82	735.86	728.82	7.04	
83	735.62	728.68	6.94	
84	735.57	728.54	7.03	
85	735.59	728.40	7.19	
86	735.04	728.26	6.78	
87	734.55	728.12	6.43	
88	734.49	727.98	6.51	
89	733.69	727.84	5.85	
90	734.09	727.70	6.39	
91	734.24	727.56	6.68	
92	734.77	727.42	7.35	
93	734.38	727.28	7.10	
94	733.63	727.14	6.49	
95	733.55	727.00	6.55	
96	733.42	726.86	6.56	
97	734.64	726.72	7.92	
98	734.42	726.58	7.84	
99	733.59	726.44	7.15	
100	732.58	726.30	6.28	
101	733.95	726.16	7.79	
102	734.29	726.02	8.27	
103	732.82	725.88	6.94	
104	733.07	725.74	7.33	
105	733.35	725.60	7.75	
106	732.97	725.43	7.54	
107	732.73	725.26	7.47	
108	731.76	725.09	6.67	
109	731.72	724.92	6.80	
110	731.36	724.75	6.61	
111	731.29	724.58	6.71	
112	730.85	724.41	6.44	
113	731.33	724.24	7.09	
114	731.02	724.07	6.95	
115	730.51	723.90	6.61	
116	730.20	723.73	6.47	
117	730.10	723.56	6.54	
118	729.44	723.39	6.05	
119	729.20	723.22	5.98	
120	729.63	723.05	6.58	
121	729.37	722.88	6.49	
122	728.02	722.71	5.31	
123	729.14	722.54	6.60	
124	729.10	722.37	6.73	
125	728.63	722.20	6.43	
126	728.47	722.03	6.44	
127	727.76	721.86	5.90	
128	731.13	721.69	9.44	
129	727.04	721.52	5.52	
130	726.81	721.35	5.46	
131	726.18	721.18	5.00	
132	725.58	721.01	4.57	
133	726.01	720.84	5.17	
134	725.49	720.67	4.82	
135	725.39	720.50	4.89	
136	724.97	720.33	4.64	
137	725.02	720.16	4.86	
138	724.32	719.99	4.33	
139	724.49	719.82	4.67	
140	724.61			
141	724.33			
142	724.42			
143	724.92			
144	724.77			
145	725.22			
146	725.78			
147	724.45			
148	723.75			
149	724.03			
150	723.59			
150+82				