FLOYD RUCH - MAIN DITCH # 2335

TROY TOWNSHIP - WOOD COUNTY - OHIO - BOOK # 150

MAX L. ROTHSCHILD - COUNTY ENGINEER

DR.- R. BAUMBACH
DATE: 7-10-72



Cu. Yds.

BOTTOM CLEANOUT

Station	Stake Elev. (Hub)	Grade	Cut
0	660.74	5430	538
1	660.57	5423	539
2	661.18	5416	546
3	661.43	5409	583
4	660.93	5402	581
5	660.37	5395	540
6	660.14	5388	525
7	659.97	5381	578
8	659.91	5374	493
9	659.81	5367	546
10	659.46	5360	603
11	659.06	5353	541
12	659.73	5346	561
13	659.88	5339	612
14	659.82	5332	552
15	659.82	5326	526
16	660.12	5319	553
17	660.19	5312	534
18	660.55	5305	881
19	659.33	5298	628
20	659.19	5291	702
21	658.67	5284	663
22	659.33	5277	604
23	659.85	5270	443
24	659.14	5263	572
25	659.27	5256	567
26	659.71	5249	577
27	659.71	5243	607
28	659.71	5236	583
29	659.91	5229	549
30	659.95	5222	553
31	660.05	5215	534
32	660.05	5208	881
33	660.05	5201	628
34	660.12	5194	702
35	659.73	5187	670
36	659.88	5180	612
37	659.75	5173	686
38	660.06	5166	754
39	659.72	5159	663
40	659.09	5152	604
41	658.62	5145	443
42	658.14	5138	572
43	658.17	5131	567
44	658.40	5124	577
45	658.64	5117	607
46	658.63	5110	583
47	658.55	5103	549
48	658.46	5096	549
49	658.72	5089	574
50	658.82	5082	591
51	658.84	5075	540
52	658.75	5068	583
53	658.48	5061	578
54	658.44	5054	491
55	658.46	5047	490
56	658.58	5040	457
57	658.73	5033	424
58	658.84	5026	442
59	658.92	5019	440
60	658.97	5012	464
61	658.97	5005	538
62	658.94	4998	405
63	658.85	4991	446
64	658.65	4984	463
65	658.53	4977	463
66	658.49	4970	461
67	658.55	4963	445
68	658.58	4956	480
69	658.65	4949	457
70	658.72	4942	467
71	658.83	4935	436
72	658.91	4928	442
73	658.92	4921	440
74	658.90	4914	464
75	658.71	4907	353
76	658.78	4900	337
77	658.78	4893	367
78	658.78	4886	283
79	658.73	4879	371
80	658.45	4872	296
81	658.48	4865	332
82	658.46	4858	303
83	658.38	4851	388
84	658.38	4844	387
85	658.86	4837	344
86	659.09	4830	476
87	659.45	4823	471
88	659.61	4816	485
89	659.66	4809	459
90	659.69	4802	471
91	659.62	4795	413
92	659.64	4788	424
93	NO HUB	4782	492
94	659.95	4775	480
95	659.84	4768	492
96	659.80	4761	475
97	659.87	4754	451
98	659.84	4747	456
99	659.73	4740	494
100	659.76	4733	496
101	659.41	4726	431
102	NO HUB	4719	558
103	659.89	4712	561
104	659.76	4705	573
105	659.15	4698	628
106	659.15	4691	595
107	659.43	4684	605
108	659.44	4677	636
109	659.80	4670	646
110	659.76	4663	646
111	659.07	4656	593
112	659.92	4649	590
113	659.07	4642	619
114	659.76	4635	553
115	659.74	4628	575
116	659.77	4621	572
117	659.64	4614	573
118	659.74	4607	557
119	659.74	4600	612
120	659.79	4593	591



Cu. Yds.

Station	Stake Elev. (Hub)	Grade	Cut
120	659.77	4486	591
121	659.52	4479	578
122	659.18	4472	618
123	659.54	4465	608
124	649.86	4459	553
125	659.04	4452	572
126	659.10	4445	613
127	659.12	4438	640
128	659.87	4431	684
129	659.16	4424	639
130	659.16	4417	703
131	649.95	4410	702
132	649.82	4403	702
133	649.51	4396	708
134	649.88	4389	683
135	649.36	4382	554
136	649.68	4375	721
137	649.17	4368	673
138	648.89	4361	722
139	649.33	4354	728
140	649.37	4347	704
141	649.33	4340	704
142	649.55	4333	714
143	649.76	4326	750
144	649.32	4319	705
145	649.22	4312	555
146	649.21	4305	559
147	649.32	4298	472
148	649.28	4291	493
149	649.47	4284	590
150	649.01	4277	660
151	649.51	4270	708
152	649.28	4263	672
153	649.74	4256	623
154	649.80	4249	643
155	649.70	4242	587
156	649.14	4235	609
157	649.54	4228	629
158	649.83	4221	607
159	649.51	4214	664
160	649.44	4207	551
161	649.48	4200	549
162	649.02	4193	677
163	649.09	4186	588
164	649.75	4179	578
165	649.71	4172	588
166	649.87	4165	618
167	649.00	4158	645
168	649.99	4151	658
169	649.35	4144	608
170	649.63	4137	655
171	649.79	4130	620
172	649.35	4123	650
173	649.57	4116	586
174	649.52	4109	595
175	649.67	4102	624
176	649.49	4095	620
177	649.01	4088	592
178	649.06	4081	605
179	649.01	4074	594
180	649.25	4067	553
181	649.44	4060	585
182	649.72	4053	547
183	649.53	4046	527
184	649.08	4039	541
185	649.49	4032	546
186	639.79	4025	510
187	640.11	4018	492
188	640.02	4011	492
189	639.52	4004	480
190	639.76	3997	492
191	639.72	3990	480
192	638.94	3983	471
193	639.65	3976	492
194	639.80	3969	480
195	639.56	3962	480
196	639.76	3955	492
197	638.76	3948	480
198	637.71	3941	492
199	638.18	3934	480
200	637.55	3927	492
201	637.59	3920	480
202	636.31	3913	492
203	636.78	3906	480
204	636.45	3899	492
205	635.89	3892	480
206	638.30	3885	492
207	634.72	3878	480
208	635.25	3871	492
209	635.70	3864	480
210	634.48	3857	492
211	634.57	3850	480
212	633.59	3843	492
213	633.94	3836	480
214	633.84	3829	492
215	633.34	3822	480
216	633.11	3815	492
217	633.02	3808	480
218	632.36	3801	492
219	631.74	3794	480
220	633.53	3787	492
221	634.49	3780	480
222	634.05	3773	492
223	633.31	3766	480
224	631.26	3759	492
225	631.49	3752	480
226	631.92	3745	492
227	627.19	3738	480
228	627.02	3731	492
229	628.57	3724	480
230	624.49	3717	492