(BRANCH No 4 2315)
FORMED TO MAKE 2345 MAIN



(2315 BRANCH 4)
FORMED TO MAKE 2345 MAIN

Station	Ground Elev.	Grade Elev.	Cut	No Yardage
120	682.84	675.84	7.00	293
121	682.94	675.79	7.15	
122	682.60	675.74	6.86	259
123	682.40	675.69	6.71	
124	682.30	675.64	6.66	255
125	682.41	675.60	6.81	
126	682.67	675.55	7.12	300
127	682.53	675.50	7.03	
128	682.47	675.45	7.02	311
129	682.91	675.40	7.51	
130	682.53	675.36	7.17	315
131	682.55	675.31	7.24	
132	682.97	675.26	7.71	315
133	682.65	675.21	7.44	
134	682.25	675.16	7.09	289
135	681.88	675.12	6.76	
136	681.71	675.07	6.64	340
137	681.69	675.02	6.67	
138	682.01	674.97	7.04	375
139	682.20	674.92	7.28	
140	682.37	674.88	7.49	344
141	682.01	674.83	7.18	
142	682.03	674.78	7.25	215
143	682.01	674.73	7.28	
144	681.63	674.68	6.95	222
145	681.62	674.64	6.98	
146	681.63	674.59	7.04	303
147	681.40	674.54	6.86	
148	680.80	674.49	5.31	300
149	681.36	674.44	6.92	
150	681.25	674.40	6.85	300
151	680.78	674.35	6.43	
152	680.84	674.30	6.54	293
153	680.92	674.25	6.67	
154	680.59	674.20	6.39	259
155	680.26	674.16	6.10	
156	680.91	674.11	6.80	263
157	681.05	674.06	6.99	
158	680.82	674.01	6.81	289
159	680.72	673.96	6.76	
160	680.12	673.92	6.20	277
161	680.57	673.87	6.70	
162	680.53	673.82	6.71	289
163	679.90	673.77	6.13	
164	679.75	673.72	6.03	244
165	679.22	673.68	5.54	
166	679.55	673.63	5.92	232
167	679.38	673.58	5.80	
168	679.28	673.53	5.75	234
169	678.59	673.48	5.11	
170	679.08	673.44	5.64	226
171	678.74	673.39	5.35	
172	678.64	673.34	5.30	237
173	679.00	673.29	5.71	
174	678.88	673.24	5.64	240
175	681.00	673.20	7.80	
176	678.37	673.15	5.22	219
177	678.76	673.10	5.66	
178	678.16	673.05	5.11	219
179	678.84	673.00	5.84	
180	678.64	672.96	5.68	259
181	678.40	672.91	5.49	
182	678.80	672.86	5.94	303
183	678.44	672.81	5.63	
184	678.29	672.76	5.53	296
185	678.41	672.72	5.69	
186	678.52	672.67	5.85	277
187	678.60	672.62	5.98	
188	678.01	672.57	5.44	319
189	678.52	672.52	6.00	
190	678.32	672.48	5.84	359
191	678.19	672.43	5.76	
192	678.77	672.38	6.39	274
193	678.73	672.33	6.40	
194	678.96	672.28	6.68	163
195	678.98	672.24	6.74	
196	678.76	672.19	6.57	163
197	678.82	672.14	6.68	
198	678.82	672.09	6.73	189
199	678.44	672.04	6.40	
200	678.40	672.00	6.40	196
201	678.79	671.95	6.84	
202	678.75	671.90	6.85	107
203	679.01	671.85	7.16	
204	678.96	671.80	7.16	130
205	678.61	671.76	6.85	
206	678.32	671.71	6.66	204
207	678.53	671.66	6.87	
208	678.55	671.61	6.94	248
209	678.29	671.56	6.73	
210	678.70	671.52	7.18	219
211	678.57	671.47	7.10	
212	678.48	671.42	7.06	181
213	678.36	671.37	6.99	
214	678.37	671.32	7.05	181
215	678.44	671.28	7.16	
216	678.35	671.23	7.12	107
217	678.38	671.18	7.20	
218	678.22	671.13	7.09	55
219	678.14	671.08	7.06	
220	677.60	671.04	6.56	66
221	676.64	670.99	5.65	

Total 241.95

Placing Dirt
Sta-0+0 to Sta.- 52 Dirt North and east
Sta- 52 to Sta- 106 Dirt South
Sta- 106 to Sta- 174 Dirt west