

Station	Edge of Rd. Elev. Hub	Grade	Cut
0	69.43	69.17	4.26
1	68.56	69.53	4.73
2	68.53	69.88	5.25
3	68.52	69.24	5.28
4	68.50	68.90	5.70
5	68.51	68.96	5.96
6	68.57	68.96	6.20
7	68.74	68.67	6.47
8	68.77	68.67	6.46
9	68.79	68.58	6.66
10	69.15	68.47	7.01
11	69.26	68.44	6.82
12	69.05	68.44	6.39
13	69.18	68.66	6.34
14	68.91	68.54	6.27
15	68.97	68.54	6.25
16	68.90	68.47	6.06
17	68.75	68.44	6.11
18	68.70	68.34	6.36
19	68.67	68.24	6.83
20	68.63	68.04	7.09
21	68.72	68.14	7.18
22	68.66	68.34	7.32
23	68.61	68.14	7.47
24	68.99	68.04	8.15
25	68.91	68.07	8.57
26	68.96	68.05	8.62
27	68.93	68.34	8.69
28	68.47	68.14	8.53
29	68.66	67.94	8.72
30	68.50	67.94	8.76
31	68.70	67.97	8.73
32	68.82	67.97	8.69
33	68.86	67.92	8.84
34	68.95	67.94	8.51
35	68.43	67.94	8.06
36	68.99	67.89	7.70
37	68.71	67.92	7.49
38	68.51	67.94	7.37
39	68.62	67.90	7.45
40	68.08	67.89	7.09
41	68.29	67.84	7.37
42	68.21	67.84	7.64
43	68.21	67.87	8.04
44	68.77	67.87	8.08
45	68.62	67.87	7.69
46	68.22	67.84	7.54
47	68.57	67.87	7.57
48	68.57	67.89	7.60
49	68.54	67.92	7.32
50	68.54	67.92	7.15
51	68.18	67.87	7.01
52	68.53	67.87	7.24
53	68.15	67.92	7.13
54	68.96	67.94	7.02
55	68.74	67.87	6.77
56	68.71	67.87	6.92
57	68.37	67.77	6.65
58	68.21	67.72	6.57
59	68.14	67.64	6.57
60	68.13	67.50	6.43
61	68.34	67.42	6.42
62	68.61	67.34	6.27
63	68.38	67.26	6.12
64	68.37	67.18	6.19
65	68.40	67.09	6.38
66	68.17	67.01	6.16
67	68.13	66.93	6.20
68	68.27	66.85	6.12
69	68.11	66.77	6.34
70	68.13	66.69	6.44
71	68.31	66.61	6.70
72	68.32	66.53	6.49
73	68.25	66.44	6.41
74	68.25	66.36	6.49
75	68.23	66.28	6.55
76	68.23	66.20	6.53
77	68.29	66.12	6.87
78	68.34	66.04	6.80
79	68.81	65.96	5.85
80	68.59	65.88	6.71
81	68.65	65.79	6.89
82	68.52	65.71	6.81
83	68.46	65.63	6.85
84	68.23	65.55	6.68
85	68.29	65.47	6.82
86	68.14	65.39	6.75
87	68.25	65.31	6.94
88	68.20	65.23	6.92
89	68.20	65.15	6.91
90	68.29	65.06	7.23
91	68.20	64.98	7.22
92	68.00	64.90	7.10
93	68.24	64.82	7.42
94	68.34	64.74	7.40
95	68.12	64.66	7.46
96	68.13	64.58	7.55
97	68.13	64.50	7.63
98	68.19	64.41	7.52
99	68.19	64.33	7.46
100	68.06	64.25	7.61
101	68.07	64.17	7.40
102	68.08	64.09	7.89
103	68.20	64.01	8.29
104	68.11	63.93	7.78
105	68.16	63.85	7.76
106	68.13	63.76	7.67
107	68.13	63.68	7.66
108	68.10	63.60	7.49
109	68.16	63.52	7.52
110	68.29	63.44	7.85



Station	Edge of Rd. Elev. Hub	Grade	Cut
110	68.27	63.44	7.85
111	68.35	63.37	8.05
112	68.34	63.30	8.04
113	68.61	63.24	8.37
114	68.42	63.18	8.24
115	68.43	63.11	8.52
116	68.41	63.04	8.37
117	68.59	62.98	8.59
118	68.59	62.91	8.47
119	68.48	62.85	8.38
120	68.20	62.78	8.32
121	68.36	62.71	8.65
122	68.49	62.65	8.84
123	68.50	62.58	8.92
124	68.41	62.52	8.89
125	68.50	62.45	9.05
126	68.28	62.38	8.90
127	68.50	62.32	8.18
128	68.52	62.25	9.27
129	68.59	62.19	9.40
130	68.62	62.12	9.50
131	68.64	62.05	9.59
132	68.43	61.99	9.44
133	68.74	61.92	10.02
134	68.77	61.86	10.31
135	68.44	61.79	10.65
136	68.42	61.72	10.70
137	68.16	61.66	11.50
138	68.54	61.59	11.40
139	68.32	61.53	11.79
140	68.09	61.46	11.63
141	68.51	61.39	12.12
142	68.21	61.33	11.88
143	68.69	61.26	11.63
144	68.35	61.20	11.14
145	68.28	61.13	11.15
146	68.10	61.06	11.04
147	68.27	61.00	11.07
148	68.34	60.93	10.91
149	68.53	60.87	10.96
150	68.40	60.80	10.60
151	68.68	60.73	10.95
152	68.47	60.67	10.80
153	68.44	60.60	10.84
153+38.4			





TYPICAL CROSS SECTIONS

LYLE L. SHAFFER - DITCH #2362

PORTAGE TOWNSHIP - WOOD COUNTY - OHIO

MAX L. ROTHSCHILD - COUNTY ENGINEER

BOOK - SHEETS DATE 12/20/73 DRAWN R.E. BAUMBACH

SCS 94000.00