DONALD J. KOPPENHAFER

DITCH #2376

JACKSON TOWNSHIP - WOOD COUNTY OHIO

MAX L. ROTHSCHILD - COUNTY ENGINEER

BOOK #146 DATE 1-10-74 DRAWN R. BAUMBACH



TYPICAL CROSS SECTIONS



CLEANED - 1989

STATION	STAKE ELEVATION	GRADE	CUT
0	707.55	703.90	3.75
1	708.17	703.84	4.33
2	708.10	703.78	4.32
3	707.73	703.72	4.01
4	707.68	703.66	4.02
5	707.76	703.60	4.16
6	708.00	703.54	4.46
7	708.20	703.44	4.76
8	708.21	703.42	4.79
9	708.37	703.36	5.01
10	708.36	703.30	5.06
11	708.22	702.77	5.45
12	708.34	702.49	5.85
13	708.18	702.41	5.77
14	707.80	701.95	5.85
15	707.72	702.25	5.47
16	707.56	702.17	5.39
17	707.62	702.09	5.53
18	707.43	702.01	5.42
19	707.17	701.93	5.24
20	707.26	701.86	5.40
21	707.29	701.77	5.52
22	706.93	701.69	5.24
23	706.74	701.61	5.13
24	706.79	701.53	5.26
25	706.42	701.45	4.97
26	706.37	700.88	5.49
27	706.47	700.61	5.86
28	706.24	700.34	5.90
29	706.30	700.07	6.23
30	706.37	699.80	6.57
31	706.38	699.53	6.85
32	706.19	699.26	6.93
33	706.04	698.99	7.05
34	705.59	698.72	6.87
35	705.75	698.45	7.30
36	705.19	698.36	6.83
37	704.50	698.27	6.23
38	704.32	698.18	6.14
39	704.23	698.09	6.14
40	704.16	698.01	6.15
41	704.12	697.92	6.20
42	704.04	697.83	6.21
43	704.10	697.74	6.36
44	704.10	697.65	6.45
45	703.90	697.57	6.33
46	703.88	697.48	6.40
47	703.10	697.39	5.71
48	703.00	697.30	5.70
49	702.79	697.21	5.58
50	702.70	697.13	5.57
51	702.62	697.04	5.58
52	702.79	696.95	5.84
53	702.66	696.86	5.80
54	702.47	696.77	5.70
55	702.30	696.69	5.61
56	702.25	696.55	5.70
57	702.08	696.42	5.66
58	701.82	696.28	5.54
59	701.77	696.15	5.62
60	701.71	696.02	5.69
61	701.76	695.88	5.88
62	701.35	695.75	5.60
63	701.19	695.61	5.58
64	701.20	695.48	5.72
65	701.16	695.35	5.81
66	701.01	695.21	5.80
67	700.85	695.08	5.77
68	701.03	694.95	6.08
68+38	701.39		