KARL G. RAHDERT #2380

PLAIN TOWNSHIP - WOOD COUNTY - OHIO

MAX L. ROTHSCHILD — WOOD COUNTY ENGINEER

BOOK #153 DATE 9-6-74 DRAWN BY R. BAUMBACH



TYPICAL CROSS SECTIONS - CURRENT & PROPOSED DITCH CONTOUR



STATION	STAKE ELEVATION	GRADE	CUT
0	682.61	681.00	3.61
1	682.25	680.94	3.31
2	682.55	680.87	3.68
3	682.35	680.81	4.54
4	682.59	680.75	4.84
5	682.51	680.68	4.83
6	682.52	680.62	5.20
7	682.31	680.56	5.25
8	682.73	680.49	5.24
9	682.35	680.43	4.92
10	682.73	680.37	4.36
11	682.90	680.30	4.60
12	682.65	680.24	5.41
13	682.14	680.18	4.96
14	682.09	680.12	5.97
15	682.45	680.05	4.40
16	679.51	679.99	4.82
17	680.54	679.93	4.61
18	682.77	679.86	4.91
19	682.90	679.80	5.10
20	682.60	679.74	4.86
21	682.50	679.67	4.83
22	682.90	679.60	4.30
23	682.36	679.26	6.10
24	682.73	679.21	5.52
25	682.93	679.16	5.77
26	682.16	679.12	6.04
27	682.74	679.07	5.67
28	682.83	679.02	5.81
29	682.78	678.97	6.81
30	682.73	678.92	6.81
31	682.60	678.87	7.73
32	682.22	678.83	7.39
33	682.54	678.78	6.76
34	682.77	678.73	6.24
35	682.01	678.68	6.33
36	682.94	678.64	6.30
37	682.29	678.59	6.10
38	682.73	678.54	6.19
39	682.98	678.49	6.49
40	682.95	678.44	5.54
41	682.23	678.40	5.88
42	682.72	678.25	5.67
43	682.28	678.11	6.17
44	682.40	677.97	6.43
45	682.11	677.83	6.28
46	682.77	677.68	6.09
47	682.93	677.54	6.39
48	682.93	677.40	5.53

0-13-35
2386