



Station	Stake Elev. (Hub)	Grade	Cut
0	700.24	696.22	4.02
1	700.02	695.90	4.12
2	699.44	695.58	4.26
3	699.46	695.26	4.42
4	699.15	694.94	4.21
5	699.00	694.62	4.38
6	698.97	694.30	4.67
7	698.45	693.98	4.47
8	698.45	693.66	4.79
9	698.44	693.34	5.10
10	698.30	693.02	5.28
11	697.80	692.70	5.10
12	697.36	692.38	5.18
13	697.29	692.06	5.23
14	696.66	691.74	4.92
15	696.51	691.42	5.09
16	696.32	691.10	5.22
17	696.38	690.78	5.60
18	696.05	690.46	5.59
19	695.83	690.14	5.69
20	695.32	689.82	5.50
21	695.23	689.50	5.73
22	695.26	689.18	6.08
23	695.12	688.86	6.26
24	694.55	688.54	6.01
25	694.19	688.22	6.56
26	693.50	687.91	7.09
27	693.35	687.86	7.49
28	692.22	687.81	6.41
29	691.10	687.75	6.35
30	691.11	687.70	6.41
31	691.25	687.65	6.60
32	691.12	687.60	6.52
33	691.14	687.54	6.60
34	691.19	687.49	6.70
35	691.18	687.44	6.74
36	691.08	687.39	6.69
37	691.01	687.33	6.68
38	690.99	687.28	6.71
39	690.85	687.23	6.62
40	690.78	687.18	6.60
41	690.86	687.12	6.74
42	690.96	687.07	6.89
43	690.80	687.02	6.78
44	690.76	686.97	6.79
45	690.72	686.91	6.81
46	690.82	686.86	7.00
47	690.81	686.81	7.00
48	690.87	686.76	6.91
49	690.89	686.70	6.99
50	690.90	686.65	6.95
51	690.95	686.60	7.35
52	690.93	686.55	7.38
53	690.94	686.49	7.45
54	690.91	686.44	7.47
55	690.91	686.39	7.52
56	690.89	686.34	7.55
57	690.79	686.29	7.50
58	690.77	686.24	7.53
59	690.77	686.18	7.59
60	690.06	686.13	6.93
61	691.92	686.08	5.84
62	692.76	686.04	6.72
63	692.82	685.99	6.83
64	692.75	685.94	6.80
65	692.64	685.89	6.75
66	692.53	685.84	6.69
67	692.49	685.79	6.70
68	692.51	685.74	6.77
69	692.53	685.69	6.84
70	692.53	685.67	6.86
71	692.74	685.62	7.12
72	693.17	685.58	7.59
73	693.26	685.53	7.73
74	693.27	685.48	7.79
75	693.00	685.44	7.56
76	693.25	685.39	7.86
77	693.43	685.34	8.09
78	693.83	685.30	8.53
79	693.66	685.25	8.41
80	693.43	685.20	8.23
81	693.34	685.16	8.18
82	693.32	685.11	8.21
83	693.31	685.06	8.25
84	693.32	685.02	8.30
85	693.26	684.97	8.29
86	693.51	684.92	8.59
87	693.42	684.88	8.54
88	693.15	684.83	8.32
89	693.12	684.79	8.33
90	693.79	684.74	9.05

B.M. 128+93 694.58



Station	Stake Elev. (Hub)	Grade	Cut
90	692.79	684.74	8.05
91	692.68	684.59	7.99
92	692.29	684.45	7.84
93	692.29	684.40	7.89
94	692.28	684.35	7.93
95	692.29	684.26	7.93
96	692.55	684.41	8.14
97	692.40	684.37	8.03
98	692.00	684.32	7.68
99	692.05	684.27	7.78
100	692.02	684.23	7.79
101	691.82	684.18	7.64
102	692.13	684.13	8.05
103	692.05	684.09	7.96
104	691.87	684.04	7.83
105	692.14	683.99	8.15
106	692.25	683.95	8.30
107	692.45	683.90	8.55
108	692.96	683.85	9.11
109	692.82	683.81	9.01
110	692.87	683.76	9.11
111	693.14	683.71	9.42
112	693.19	683.67	9.48
113	693.15	683.62	9.49
114	693.55	683.58	9.80
115	693.38	683.53	9.84
116	693.17	683.49	9.68
117	693.05	683.44	9.57
118	693.03	683.39	9.39
119	693.46	683.34	10.07
120	694.02	683.30	10.68
121	694.46	683.25	11.16
122	694.14	683.20	10.91
123	693.94	683.15	10.79
124	693.82	683.11	10.71
125	693.33	683.06	10.27
126	693.45	683.02	10.43
127	693.10	682.97	10.13
128	693.11	682.92	10.19
129	693.43	682.88	10.55
130	693.47	682.83	10.64
131	693.32	682.78	10.54
132	693.09	682.74	10.35
133	693.06	682.69	10.37
134	693.60	682.64	10.96
135	693.89	682.60	11.29
136	694.44	682.55	11.89
137	694.21	682.50	11.71
138	693.93	682.45	11.48
139	693.32	682.40	10.92
140	693.16	682.36	10.80
141	692.86	682.31	10.55
142	692.79	682.26	10.53
143	692.78	682.21	10.57
144	692.83	682.16	10.67
145	692.58	682.11	10.47
146	692.52	682.06	10.46
147	692.42	682.01	10.41
148	692.31	681.96	10.35
149	692.46	681.92	10.54
150	692.44	681.87	10.57
151	692.72	681.82	10.90
152	692.70	681.77	10.93
153	693.10	681.72	11.38
154	693.43	681.67	11.76
155	693.31	681.62	11.69
156	693.41	681.57	11.84
157	693.52	681.52	11.99
158	693.46	681.47	11.99
159	693.27	681.42	11.85
160	693.36	681.37	11.99
161	693.02	681.32	11.70
162	692.36	681.27	11.09
163	692.79	681.22	11.57
164	692.94	681.17	11.77

—MAIN—
WALTER BUSCH - DITCH #2385

WOOD COUNTY - LIBERTY & HENRY TOWNSHIPS

MAX. L. ROTHSCHILD - WOOD COUNTY ENGINEER

BOOK # 144 DATE 11-4-74 DRAWN R. BAUMBACH