FERN T. HAYES DITCH #2375

PERRYSBURG TOWNSHIP

ANTHONY L. ALLION – ENGINEER – WOOD COUNTY O.

12-21-84 DRAWN BY – JIM MYERS

SURVEY NOTES: 12-17-84



STA.	HUB	GRADE	CUT
-6+00	639.81	637.26	2.55
-5+50	639.79	636.93	2.86
-5+00	639.70	636.59	3.11
-4+50	639.74	636.26	3.48
-4+00	639.79	636.22	3.57
-3+00	639.90	636.14	3.76
-2+00	640.18	636.06	4.12
-1+00	640.08	635.98	4.10
0+00	640.01	635.90	4.11
1+00	640.07	635.80	4.27
2+00	640.24	635.68	4.56
3+00	640.24	635.56	4.68
4+00	640.16	635.45	4.71
5+00	640.04	635.33	4.71
6+00	639.93	635.22	4.71
7+00	639.86	635.06	4.80
8+00	639.76	634.88	4.88
9+00	639.39	634.67	4.72
10+00	639.14	634.46	4.68
11+00	639.10	634.25	4.85
12+00	638.91	634.04	4.87
13+00	638.07	633.98	5.09
14+00	638.81	633.82	4.99
15+00	638.82	633.63	5.19
16+00	638.75	633.44	5.31
17+00	638.81	633.25	5.56
18+00	638.65	633.06	5.59
19+00	638.69	632.87	5.82
20+00	638.21	632.69	5.52
21+00	637.63	632.50	5.13
21+62.5		631.71	

K+E STANDARD PROFILE PLATE 8 4X30 KEUFFEL & ESSER CO. MADE IN U.S.A.
K+E STANDARD PROFILE PLATE 8 4X30 KEUFFEL & ESSER CO. MADE IN U.S.A.
K+E STANDARD PROFILE PLATE 8 4X30