WALTER BUSCH

DITCH 2385 - BRANCHES 1 & 2

LIBERTY & HENRY TOWNSHIPS - WOOD COUNTY, OHIO

MAX. L. ROTHSCHILD - COUNTY ENGINEER

BOOK #144 DATE 11-18-74 DRAWN BY R. BAUMBACH

BRANCH #1



STATION	STAKE ELEVATION (HUB)	GRADE	CUT
0	698.36	698.42	4.44
1	698.31	698.37	5.44
2	698.27	698.33	5.34
3	698.37	698.28	5.59
4	698.33	698.23	5.35
5	698.36	698.19	5.17
6	698.32	698.14	5.38
7	698.44	698.09	5.57
8	698.48	698.05	5.43
9	698.53	698.00	5.53
10	698.36	697.95	5.41
11	698.45	697.91	5.54
12	698.61	697.86	5.75
13	698.23	697.82	5.41
14	698.35	697.77	5.78
15	698.64	697.72	5.92
16	698.45	697.68	5.77
17	698.44	697.63	5.81
18	698.35	697.58	5.77
19	698.43	697.54	5.39
20	698.14	697.49	5.65
21	698.19	697.44	5.55
22	698.06	697.40	5.66
23	698.14	697.35	5.79
24	698.31	697.30	5.71
25	698.97	697.26	5.71
26	698.80	697.21	5.59
27	698.78	697.16	5.82
28	698.79	697.12	5.67
29	698.64	697.07	5.57
30	698.57	697.02	5.55
31	698.68	696.98	5.70
32	698.60	696.93	5.67
33	698.16	696.88	5.28
34	698.46	696.84	5.62
35	698.76	696.79	5.97
36	698.33	696.74	6.19
37	698.07	696.70	6.37
38	698.13	696.65	6.48
39	698.36	696.61	6.25
40	698.82	696.56	5.96
41	698.49	696.51	6.18
42	698.73	696.47	6.26
43	698.61	696.42	6.19
44	698.46	696.37	6.09
45	698.23	696.33	5.90
46	698.02	696.28	5.74
47	697.70	696.23	5.47
48	697.87	696.19	5.68
49	697.19	696.14	6.05
50	698.08	696.09	5.99
51	697.91	696.05	5.86
52 STAKE	697.64	696.00	5.64

BRANCH #2



STATION	STAKE ELEV. (HUB)	GRADE	CUT
-3	693.94		
-2	696.07		
-1	696.17		
0	696.23		
1	696.22		
2	696.11		
3	696.26		
4	696.07	692.52	3.55
5	695.97		
6	695.39	691.79	3.78
7	695.48	691.50	3.98
8	695.32	691.21	4.11
9	694.90	690.91	3.99
10	694.64	690.62	4.02
11	694.55	690.33	4.22
12	694.57	690.03	4.54
12+83	694.18	689.76	4.42